

Öcsöd Nagyközség
Önkormányzata
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.
Magyarország

Tel: +36-56/310-001
Fax: +36-56/310-006
E-mail: ocsod8@t-online.hu

Vállalkozási szerződés az „Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű KEOP-
.1.2.0/2F/09.-2010-0053 azonosítószámú projekt során csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep tervezésére és kivitelezésére a FIDIC Sárga könyv szerint

1. számú módosítás

Projekt száma:
KEOP-.1.2.0/2F/09.-2010-0053
EU-KA finanszírozás

2. KÖTET
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Ajánlatkérő:

Öcsöd Nagyközség Önkormányzata

18/5

1
Téle

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**„Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása”
azonosító szám: KEOP-.1.2.0/2F/09.-2010-0053**

amely létrejött egyrészről a

Öcsöd Nagyközség Önkormányzata

(címe: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.)
képviseli: Molnár Bálint, polgármester
bankszámlaszáma: 69800061-11031734
KSH szám: 15732956-8411-321-16
(a továbbiakban **“Megrendelő”**),

Másrészről

Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.

címe: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
képviseli: Frederic Raulin ügyvezető
bankszámlaszáma: 13100007-02507600-00463489
cégjegyzékszám: 01-09-680188
adószám: 11097875-2-44
(a továbbiakban **“Vállalkozó”**) között.

és

TIEF TERRA Kft.

címe: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 1.
képviseli: Maróthy Edit ügyvezető
bankszámlaszáma: 12076903-01186064-00100003 Raiffeisen Bank
cégjegyzékszám: 13-09-128637
adószám: 14759068-2-13
(a továbbiakban **“Vállalkozó”**) között.

1. Preambulum

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben/TED-en 2012/S 244-401133 számon ajánlati felhívást tett közzé **„Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása”**, azonosító szám: **KEOP-.1.2.0/2F/09.-2010-0053** projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2013. június hó 21. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.

Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül 2013. július 03 -án szerződést kötöttek. A Felek a megkötött szerződés 3. pontját, 3.2 pontját valamint TIEF TERRA KFT Vállalkozó székhely cím adatait az alábbiak szerint módosítják:

2

2. módosítások

2.1 számú módosítás

Eredeti szerződéses rendelkezés:

TIEF TERRA Kft.

címe: 2750 Nagykőrös, Eszperantó u. 2.

A módosított új szövegrész:

TIEF TERRA Kft.

címe: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 1.

2.2. számú módosítás

<...3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek pontja az alábbi 3.7. alponttal egészül ki:

3.7 A tartalékkeret összege 30.382.269,- Ft, amelyből az 1. számú szerződésmódosítás következtében felhasználásra kerül 5.874.222,-Ft, így a tartalékkeret fennmaradó összege 24.508.047,-Ft.

2.3 számú módosítás

Az eredeti szerződéses rendelkezés: **2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS**

<...3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek

3.2 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor *ÁFA* a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak **83,72. %-a** EU és költségvetési támogatásból, valamint **16,28 %-a** Önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia. Vállalkozó teljesítésének arányában havonta jogosult az általa igazoltan elvégzett munkálatok vonatkozásában számlát benyújtani, azzal, hogy

- a) nettó 100 millió forintnál kisebb összegű rész-számla benyújtására nincs lehetőség,
- b) az első részszámlát nyertesként kihirdetett ajánlattevő legkésőbb az Egyösszegű nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő teljesítés elérésekor jogosult benyújtani

D. G. 2



h
Pé

c) legalább 6 részszámla (ide értve a végszámlát is) benyújtása kötelező.

d) a végszámla mértéke minimum az Egyösszegű nettó ajánlati ár 10%-a ...>

Módosított, új szövegrész: **2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS**

< ... 3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek

3.2. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak **94,622951 %-a** EU és költségvetési támogatásból, valamint **5.377049 %-a** Önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia. Vállalkozó teljesítésének arányában havonta jogosult az általa igazoltan elvégzett munkálatok vonatkozásában számlát benyújtani, azaz, hogy

a) nettó 100 millió forintnál kisebb összegű rész-számla benyújtására nincs lehetőség,

b) az első részszámlát nyertesként kibírdetett ajánlattevő legkésőbb az Egyösszegű nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő teljesítés elérésekor jogosult benyújtani

c) legalább 6 részszámla (ide értve a végszámlát is) benyújtása kötelező.

d) a végszámla mértéke minimum az Egyösszegű nettó ajánlati ár 10%-a>

3. Indoklás

2.1 számú módosítás:

A TIEF-TERRA Kft Vállalkozó székhely címe megváltozott. A változásról az adatokat a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2013.10.17 –én jegyezte be.

2.2 számú módosítás:

Vállalkozó 2014. május 06 –i dátummal vállalkozói követelést nyújtott be, tekintettel arra, hogy a JNSZ-143/11/2013 iktató számú Közútkezelői Hozzájárulás az Állami tulajdonú utak vonatkozásában teljes úthelyreállítást írt elő. A követelt összeg nettó **5.874.222,- Ft**.

A projektre irányadó, hatályos támogatási szerződés alapján a sávoston felüli úthelyreállítást nem elszámolható költség, ugyanakkor a 2012.09.14 –i NFÜ közlemény alapján elszámolható, abban az esetben, ha a projektben rendelkezésre áll tartalék keret.

Megrendelő a Közreműködő Szervezettel előzetesen koncepcionális egyeztetést folytatott le, amelyben a Közreműködő Szervezet a vállalkozói követelést műszaki-szakmai, illetve

BA

[Handwritten signature] 4

[Handwritten signature]

támogathatósági szempontok alapján elfogadhatónak tartotta. Az 1. számú vállalkozói követelés dokumentumai jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.

2.3 számú módosítás:

Megrendelő 2014. június 06 -i dátummal módosította a Szerződés pénzügyi fedezetét jelentő projekt Támogatási Szerződését. Az elszámolható költségek vonatkozásában az EU és költségvetési támogatás **94,622951** %-ra nőtt, az Önkormányzati önrész pedig **5.377049** %-a csökkent. A módosítás nincs hatással a Szerződés Végösszegére.

A Szerződés módosítására okot adó körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötésig előre nem látható okból merültek fel, továbbá a Kivitelező lényeges, jogos érdekét sérti, ezért a módosítás nem ütközik a Kbt szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseibe.

4. Egyéb rendelkezések:

- 4.1 A Szerződés egyebekben változatlan marad.
- 4.2 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel, mint akaratukkal egyezőt aláírják jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú módosítást.
- 4.3 Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

MEGBÍZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

.....
MOLNÁR BÁLINT polgármester

Kelt: Öcsöd, 2014. szeptember 30.

A pénzügyi ellenjegyzés:
.....
BORSOS ERIKA RITA
gazdálkodási ügyintéző



VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

.....
SABE MARY KATALIN ügyvezető igazgató (Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.) és MARÓTHY EDIT ügyvezető igazgató (Tief Terra Kft.)

TIEF TERRA KFT. ①
2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 1.
Lev.cím: 2750 Nagykőrös, Pf: 118
Adószám: 14759068-2-13

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel), beosztása Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a Sade-Magyarország Mélyépítő és Kft és Tief Terra Kft. nevében.

Kelt: Öcsöd, 2014. szeptember 22.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures] 5 h
Paw